

Risikoidentifikasjon og analyse				Ansvarlig:		PHO		Hovedmeny		Risikomatrise, se under			
Enhet:				Dato:		06.07.2026		Veiledning					
Mål / krav nr 1:				Risiko før tiltak		Deltakere i prosessen:				Risiko etter tiltak			
Minimere konsekvensene ved utslipp av overvann fra veianlegg til Storavatnet i driftsfasen.				Risiko-vurdering		Risiko-nivå	Per Helge Ollestad, Roger Nilsen, Christian Moldestad				Risiko-vurdering		Risikonivå
				S	K						S	K	
Gjsn risiko for målet:				3	3	Middels					2	2	Lav
Risiko nr	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen	S	K	Risiko-nivå	Risikoeier:	Nye tiltak:	Ansvarlig:	Frist:	S	K	Risiko-nivå
R1	Drift: Kraftig nedbør og smeltevann fra snø	Overløp til Storavatnet	Definert overløp til Storavatnet ved nedbørshendelser som overstiger kapasiteten til renseanlegget.	4	2	Middels	SVV	Fordrøyning bygget inn i designet på rensebasene for å forhindre overløp. Uavhengig av endring til utslippspunk	SVV	Til ferdig anlegg	3	2	Lav
R2	Drift: Flom og erosjon	Overløp til Storavatnet	Det er definert flomveier direkte til Storavatnet	4	2	Middels	SVV	Bygget inn i designet på veianlegget. Uavhengig av endring til utslippspunk	SVV	Til ferdig anlegg	3	2	Lav
R3	Drift: Forurensning fra trafikk og utslipp fra kjøretøy	Utslipp til Storavatnet	Direkte utslipp	4	4	Høy	SVV	Etablering av renseanlegg for overvann før direkte utslipp.	SVV	Til ferdig anlegg	2	2	Lav

R4	Drift: Uhell med utslipp av kjemikalier	Utslipp til Storavatnet	Direkte utslipp. Risiko knyttet til responstid.	2	5	Høy	SVV	Etablering av renseanlegg og fordrøyning av overvann. Oppsamling og borttransport av forurensning er fra rensedammer ved ulykker og uhell. Stengeventil på utløp fra renseanlegg	SVV	Til ferdig anlegg	2	3	Middels
R5	Drift: Brann som kan gi forurenset slukkevann	Utslipp til Storavatnet	Direkte utslipp av slukkevann til Storavatnet	2	4	Middels	SVV	Etablering av renseanlegg og fordrøyning av overvann. Oppsamling og borttransport av forurensning er ved brann. Stengeventil på utløp fra renseanlegg	SVV	Til ferdig anlegg	2	2	Lav

[illegible]

Mål / krav nr 1:

Minimere konsekvensene ved utslipp av overvann fra veianlegg til Storavatnet i driftsfasen.

Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er:

- = Risikonivå før tiltak
- = Risikonivå etter tiltak

Risikovurdering

