

AVSLUTNINGSPLAN

Plan etter endt deponering

Sørsia steintak – Deponi for rene jord- og steinmasser

Berre entreprenør

1. Opphør av drift

Når planlagt deponeringsvolum er nådd, opphører mottak av masser. Området klargjøres for permanent avslutning.

Midlertidige driftsinstallasjoner fjernes.

2. Endelig terrengutforming

Deponiet formes med stabile skråninger tilpasset:

- Omliggende terreng
- Eksisterende landskap i steintaket
- Naturlige avrenningsforhold

Skråninger dimensjoneres med tilstrekkelig helning for å sikre langtidstabilitet og hindre erosjon.

Eventuelle setninger eller ujevnheter utbedres før avslutning ferdigstilles.

3. Overvannshåndtering ved avslutning

Grøfter og slamlaguner:

- Renskes for sedimenter
- Tilpasses permanent situasjon
- Sikres mot erosjon

Overvann skal ledes i naturlige avrenningsretninger. Avskjæringsgrøfter nedstrøms videreføres eller tilpasses slik at:

- Avrenning fordrøyes
- Infiltrasjon opprettholdes
- Flomtopper dempes
- Det ikke oppstår konsentrert erosjon

Eventuelle midlertidige konstruksjoner som ikke inngår i permanent løsning fjernes.

4. Overflate og revegetering

Overflaten tildekkes ved behov med stedegne jordmasser.

Det benyttes kun rene masser.

Området tilbakeføres gjennom:

- Naturlig gjenvekst, eller
- Tilsåing med stedegne frøblandinger

Formålet er å:

- Sikre overflatestabilitet
- Redusere erosjonsfare
- Bidra til landskapstilpasning
- Tilrettelegge for biologisk gjenetablering

5. Kontroll og oppfølging

Etter avslutning gjennomføres visuell kontroll for å sikre:

- Stabil terrengutforming
- Ingen erosjonsskader
- Ingen uønsket partikkeltransport
- Tilstrekkelig vegetasjonsetablering

Kontroll gjennomføres minimum én gang første år etter avslutning, og ved behov utbedres mindre forhold.

6. Tidsramme

Avslutningsarbeidene gjennomføres innen 6–12 måneder etter at mottak av masser er avsluttet.

7. Vurdering

For et deponi bestående utelukkende av rene jord- og steinmasser, uten forurensset avfall og uten sigevann med miljøfarlige komponenter, vurderes denne avslutningsplanen som forholdsmessig og tilstrekkelig.