


Sikker Jobb Analyse – Bortkjøring av snø			
Tiltakshaver:		Side:	1 av 3
Ansvarlig utførende:	Odd Einar Kne AS	Sist rev.	04.12.2019
Prosjekt:	Bortkjøring av snø Steinkjer 2019 - 2020	Dok.Id:	0202-007 D
Prosjektnr.:	P990	Dato /sign.:	

Leder for arbeidet: Knut Haug
Verneombud: Torgeir Moe
Arbeidsoppgave: Bortkjøring av snø Steinkjer 2019 - 2020
Sted: Steinkjer by og omegn
Tidsrom: november 19 – april 20
SJA nr: 2

Nr.	Aktivitet	Risikomoment	Konsekvens	Tiltak
1	Opplasting av brøytet sno Kjøring av snø til tipplass - deponi	<ul style="list-style-type: none"> • Fare for kollisjon • Fare for utforkjøring • Fare for 3 person (trafikkant) – påkjørsel(dårlig sikt) • Fare for tipping av forurenset snø på feil plass • Fare for utforkjøring ved tipping - utskyving av snø i sjø/elv • Fare for klemskader under 	Personskade Trafikkulykke Materielle skader	<ul style="list-style-type: none"> • Bortkjøring iverksettes snarest mulig etter snøfall • Tilpass fart etter kjøreforhold • Ved mistanke eller synlig forurensning/søppel i snølass skal dette kjøres på avtalt deponi og forurensning sorteres ut. RUH/avvik skrives med angivelse hva forurensning er og

Sikker Jobb Analyse – Bortkjøring av snø

Tiltakshaver:

Side:

2 av 3

Ansvarlig utførende:

Odd Einar Kne AS

Sist rev.

04.12.2019

Prosjekt:

Bortkjøring av snø Steinkjer 2019 - 2020

Dok.Id:

0202-007 D

Prosjektnr.:

P990

Dato /sign.:

**montering
demonterig av
utstyr.**

- **Glatt ved arbeid utenfor laster**

hvor den er lastet slik at kunde får ansvar for eget søppel

- **Bruk personlig verneutstyr og lys/sikkerhetsvest utenfor bil og laster**
- **ALLTID Varsellys**
- **Bruk av ryggesensor og dirigent ved behov**
- **Alltid bruk av Sikkerhetsbelte**
- **God belysning(hold baklys rene for snø og is)**
- **Kun nødvendig mobilbruk med handsfree.**

