

Fra: Stig Lien[stig.lien@repstad.no]
Sendt: 15. okt 2021 13:24:01
Til: Postmottak SFOV
Kopi: Eirik Myklebust; Daniel Scolaro; Erik Engstrøm
Tittel: SV: Rådhusbrygge 5; Oppstart tiltak

Til Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Torbjørn Raugstad.

Hei,
Vi har fått oppdraget av Oslo Havn med bygging av nytt kaianlegg ved Rådhusbrygge 5. Vi vil starte opp med arbeidene/tiltaket med mudring om drøye en uke.

I tillatelsens rammer er det angitt utfylling av inntil 150m³ masser på et areal inntil 150m². Under vår prosjektering har vi funnet at vi må legge ut mer stein for å hindre propellersjjon fra de nye båtene som vil komme. Vedlagt snitt- og plantegninger som viser omfang med plastring, sekundærplastring og miljøtildekningslag. Berørt areal på sjøbunn blir nesten 250m² og med erosjonssikring (opp til bakkant kai) blir utfylt steinmengde under vann nesten 400m³. Maksimal høyde på fyllingen også 1,7m.

Mudringsmengde på 300m³ og 150m² er innenfor. Maksimal mudringsdybde på 4,5m er jeg usikker på om det menes mektighet av mudringsmassen eller om det er ned til sjøvannsdybde kote- 4,5. Vi vil holde oss innenfor en mudringsmekktighet på 4,5m, men vi vil mudre ned til kote -5,2.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Stig Lien
prosjektleder Spesialprosjekt



Epost: stig.lien@repstad.no

Mobil: +47 920 21 480

Postboks 983, 4682 Søgne

Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Søgne