



SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

1. Generell informasjon

a) Søkjar (tiltakshavar)

Namn	Giske Kommune
Adresse	Rådhuset, Valderhaug 4, 6050 Valderøy
E-post	post@giske.kommune.no

b) Kontaktperson (søkjar eller konsulent)

Namn	Vidar Giskeødegård
Adresse	Giske kommune, Rådhuset, Valderhaug 4, 6050 Valderøy
Telefon	92644153
E-post	vidar.giskeodegard@giske.kommune.no

c) Ansvarleg entreprenør (dersom kjend)

Namn	Ikkje bestemt
Adresse	
Telefon	

2. Skildring av tiltaket

a) Type tiltak (sett kryss):

Mudring frå land	☐
Mudring frå fartøy	☐
Dumping	☐
Utfylling	☐
Anna (*)	☒

b) Lokalisering:

Kommune	Giske kommune
Namn på stad	Gjøsund Fiskerihamn Gjøsundneset 39, 6040 Vigra
Gnr./bnr.	7 / 175
Koordinatar (ved dumping)	UTM32, x: UTM32, y:

(*) Andre aktivitetar kan vere t.d. peling, sprenging eller strandkant-/sjødeponi. Grei ut:

Bygging av kai. Det skal peles i sjøbunn og peles i eksisterende sjøfront/molo/fyllingsfot.
Ingen mudring.

Endring: For å kunne bygge kaia på anna måte, og slik redusere mengde betong og klimabelastning, er det aktuelt å fylle ut med fjellmasser i breidde ca 5m langs land i kailengda. Utfyllinga er innanfor grenser i gjeldande reguleringsplan.

c) Føremålet med tiltaket:

Bygging av kai for å legge til rette for etablering av fryseri og næringsliv ihht gjeldande reguleringsplan. Kystverket har innvilga støtte til fiskerikaia.

Årstal førre mudring:

Ingen mudring er tidligere utført her.

d) Mengde massar:

Ved endring: 15.000 m³ fjellmassar, ved metode som reduserer mengde betong.

e) Areal som omfattast av tiltaket

- må synest på kartvedlegg!
- ved utfylling, nemn arealet med og utan fyllingsfot

Kaia bygges på peler, som bankes ned i grunnen, utan graving i sjøbunn. Areal ferdig kaiflate over sjøen, med alle opsjonar, er ca 3.700 m²

Ved endring: utfylling for å redusere mengde betong i kaia: heile utfyllingsarealet blir liggande innanfor kaiarealet over.

På sjøbotn fyllast i ei breidde på ca 5m langs heile kai lengda, men blir avgrensa av anna utfylling. Derfor ca 140 m utfylling.

Areal utfylling over sjø: ca 700 m²

Areal inkl fyllingsfot: ca 4.400 m²

f) Mudringsdjupne (kor djupt i sedimenta det skal mudrast):

Ingen mudring

g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss):

Graving frå lekter

Grabbmudring

Sugemudring

Anna

forklar:

i) Metode for transport av massane ved mudring, utfylling, etc.

forklar:

Bygging av kai med peling. Det kan bli noe graving i den tidlegare bygde sjøfylling/sjøfront, ved å plukke vekk plastrings steiner. Dette for å kunne drive pelene gjennom sjøfronten. Noe av steinen legges tilbake. Plastringsstein som er til overs kjøres bort for gjenbruk på fremtidige/andre prosjekt. Blir ingen graving i sjølve sjøbunnen.

Endring; metode for utfylling slik det brukes mindre betong: Massar skal då fyllast ut frå land, og blir direkte tilført utfyllingsområdet med lastebil.

j) Anleggsperiode (inkl. planlagt oppstart og avslutning):

Planlagt oppstart mai 2026 og avslutning desember 2026.

k) Påverka eigedomar:

Eigar:	Gnr./bnr.:
Mannsåker Gro	7/1
Roald Ane Mannsåker	7/1
Roald Eirik Mannsåker	7/1
Roald Erlend Mannsåker	7/1
Roald Synne Mannsåker	7/1
Gjosund Fiskerihavn As	7/172
Giske kommune	7/178
Nordnes Eiendom As	7/179
Sundet Eigedom As	7/193
Kristianplass As	7/196
Kristianplass As	7/203
Giske kommune	7/206
Giske kommune	7/207
Sundet Eigedom As	7/211
Gjosund Eigedom AS	7/217
Kristianplass As	7/219
Skodje Christoffer Drabløs	7/297
Giske kommune	7/316
Giske kommune	7/309
Gjosund Utvikling	7/309
Giske kommune	7/319
På andre sida av sundet:	
Hofseth Property As	183/1035
Scanprod As	189/171
Johan Giskeødegård As	189/53

3. Lokale tilhøve

a) Vassdjupne før tiltaket: Frå ca -5 til ca -12 meter

b) Skildring av botn- og straumtilhøva: Det aktuelle arbeidet skal foregå i eit ca 165m langt område inntil, og i, tidlegare utfylt område. Sjømålingar viser at botnen/djupneforholda i området for arbeidet har markert fall nedover mot -20 m for den delen av sundet. Noko lenger øst fell sundet mot -50m.

På botnen utanfor noverande fyllingsfot der kaia skal etablerast, er det grus og slamholdig sand øvst. «Undersøkelser antyder faste, steinholdige masser og antatt morene under sjøbotnen. Det er ikke påtruffet lausmasser som kan karakteriseres som sprøbruddmateriale eller kvikkleire i de utførte undersøkelsene» og området er for øvrig registrert som «utenfor fare for kvikkleireskred».

Straumtilhøva for området visast ikkje tydeleg i Havforskningsinstituttet sin katalog. Dette kan føre til en

forventning om alternerande straumretning, men lokal informasjon fortel at straumretninga er fast mot sør.

Det er vedlagt rapportar for undersøkingar av både geologi og miljø der informasjonen er henta frå.

c) Skildring av naturtilhøva:

Her er stikkord frå utført rapport:

Det er registrert tareskog i nærheita til tiltaksområdet.

Tiltaksområdet er en del av det registrerte området «Kystsonen Norskehavet»

Det er ikkje registrert gytedefeltforekomst i nærheita av tiltaksområdet, nærmaste gytedefelt ligg ca. 2 km søraust for tiltaksområdet.

4. Mogleg fare for forureining

a) Finnast det kjelder til forureining i nærleiken?

ja nei

X	
---	--

nemn kjeldene (aktive og historiske):

Sjøbotnen lengst inne i sundet, ca 600m unna tiltaket, hadde registrert forureining. Denne massa vart særskilt fjerna og deponert ved tidlegare mudringsarbeid i sundet 2021-2023. I praksis vart heile sundet mudra.

Det aktuelle tiltaket med peling/bygging av kai er i nærheita til miljøstasjonen, som har hatt påvist forureining. Denne forureininga har kome frå tidligare drift av miljøstasjonen og frå andre som har dumpa avfall der. Sjøområdet tilstøtande til nærområdet til miljøstasjonen blir no utfylt i eit pågåande tiltak, og vil slik bidra til skjerming for eventuelt avsig frå miljøstasjonen. Det visast forøvrig til den saka for meir info og miljørapportar om det området.

b) Prøvetaking av sjøbotnen (analyserapport leggjast ved søknaden)

Talet på prøvestadar (synest på kartvedlegg):

5

Totalt tal på prøvar:

1

Analysar (sett kryss):

Kvikksølv (Hg) ☐
Bly (Pb) ☐
Koppar (Cu) ☐
Krom (Cr) ☐
Kadmium (Cd) ☐
Sink (Zn) ☐

Nikkel (Ni) ☐
TBT ☐
PAH ☐
PCB ☐
Bromerte (PBDE, HBSD) ☐
Perfluorerte (PFOS) ☐

Totalt organisk karbon (TOC) ☐
Tørrstoff ☐
Kornfordeling ☐
Anna (nemn nedanfor):

c) Sedimentas samansetning (nemnast i %):

Grus:

Skjelsand:

Leire:

Sand:

Silt:

Anna:

Vassinnhald i massar som skal dumpast (nemnast i %):

Ingen massar

d) Vil tiltaket kunne medføre støy for bustadar i nærleiken?

ja nei

x	
---	--

dersom ja, skildre tiltak som skal gjerast mot støyplager:

Det nærmaste området til tiltaket er ubygd eller næringseiendom. Det vil i samråd med entreprenør gjerast tilpassingar så lang som mogleg for å redusere støy. Dette gjeld også arbeidstid for ekstra støyande arbeid. Det undersøkast moglegheiter og gevinst med å legge opp til tidsbegrensingar og å samle støyande aktivitetar i konsentrerte periodar for slik å kunne få periodar med lite støy. Oppstilling av maskiner for å lage en støyskjerm der det er mogleg. Grunnforholda og pele metode må avgjerast etter vurdering av entreprenør, der vi vil forsøke låg slagenergi og gradvis opptapping av energinivået.

Ved bruk av utfyllingsmetode, altså først fylle ut steinmasser, vil det føre til en svært merkbar reduksjon i støy. Behovet for pelearbeid, som er det mest støyande arbeidet, vil reduserast med 1/3.

5. Utfyllingsmassar

a) Kva type massar skal nyttast i fyllinga:
(nemn opphav/kjelde)

Massane er tidlegare brukt som forbelastning i eit anna prosjekt. Dette er ny/rein sprengsteinmasse opprinneleg frå steinbrot.

b) Avfall i massane

Ingen avfall i massane. Reine sprengsteins massar.

Fyllmassar inneheld ofte sprengtråd, skyteleiing, armeringsfiber eller liknande avfall som kan spreie seg i vassmassane og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbode. Sjå også kapittel 5 i rettleiaren vår.

Er det fare for marin forsøpling i samband med tiltaket? I kva grad inneheld massane avfall?	Nei.
Kva tiltak skal gjerast for å hindre marin forsøpling?	Generelt vil entreprenør få beskjed om å vise omsyn til miljøet, og varsle om noko oppdagast eller inntreff undervegs. Dette skal med i HMS / Ytre miljøplan for entreprenør.

6. Handsaming av andre myndigheiter

veit ikkje	ja	nei
☐	☒	☐

a) Er tiltaket i tråd med gjeldande plan for området?

Angje plangrunnlaget: Detaljplan for Gjosund næringsområde med tilhøyrande planomtale utarbeida ihht Plan- og bygningsloven § 12-3 , Eigengodkjent 17.03.2016, Kommunestyre sak K-012/16

Merk at tiltaket må vere i samsvar med gjeldande plan for at Statsforvaltaren skal kunne fatte vedtak i saka.

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt handsama etter anna lovverk i kommunen? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak leggjast ved)

ja	nei
☐	☒

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndigheitene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak leggjast ved)

ja	nei
☒	☐

Andre opplysningar som er relevante for saka leggjast ved søknaden.

Sett kryss

☒ Søkjaren er kjend med at tiltakshavar har ansvaret for at eventuelle målingar på sjøbotnen utført i tilknytning til tiltaket vert registrert i databasen *Vannmiljø* (kryss av for å stadfeste).

☒ Søkjaren er kjend med at det skal betalast eit gebyr for handsaming av søknaden (kryss av for å stadfeste). Jf. forureiningsforskrifta kap. 39.

Valderøy, 26.03.2026

Stad, dato

Vidar Giskeødegård
Søkjarens underskrift

Vedlegg:

Nr.	Tittel
A	Datarapport sedimentundersøkelse
B	Datarapport Geoteknisk grunnundersøkelse
C	Situasjonsplan skisse tiltak på reguleringsplan
D	Reguleringsplan med påtegnet kai/tiltak
E	Eigendomar/naboar ved fiskerikaia med GBnr
E	Situasjonsplan areal skisse utfylling på reguleringsplan

Utfylt søknad skrivast under og sendast til Statsforvaltaren. Når innsend søknad er vurdert å vere komplett, sett Statsforvaltaren i gong høyring av søknaden. Søknaden vil då verte kunngjort på Statsforvaltaren si nettside og i dei fleste tilfelle i lokalavis. Kopi av søknaden vert òg send direkte til viktige høyringspartar i denne typen sakar, med oppmoding om uttale. Høyringsfristen vert normalt sett til fire veker.

Viktige høyringspartar i sakar med tiltak i sjø:

- NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)
- Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)
- Fiskeridirektoratet
- Lokal hamnemyndigheit
- Aktuell kommune v/plan og bygg
- Andre aktuelle partar (til dømes naboar, interesseorganisasjonar og velforeiningar).

