

**From:** Hege Mentzoni Grønning[hmg@olavolsen.no]

**Sent:** 12.01.2023 12:46:31

**To:** Hellerslia, Ane Iglan[anihe@statsforvalteren.no]

**Cc:** Riyad Zen Al-Den[riyad.zen.al-den@oslohavn.no]

**Subject:** Melding fra Statsforvalteren

Hei Ane,

Etter avtale med Oslo Havn svarer jeg ut denne og oppsummerer de etterspurte volumene her;

Mudringsvolum: 18 000 m<sup>3</sup> + 13 300 m<sup>3</sup>

- Omfatter mudring på sjøbunnen i indre havnebasseng + utgraving under vann bak eksisterende spunt og under kai. I rapporten (13455-OO-RIGm-R-003) er det beskrevet at det i tillegg vil tas ut 2200m<sup>3</sup> under eksisterende kai som skal erstattes med ny plastring, dette blir likevel ikke nødvendig. Følgelig utgår dette volumet på 2200m<sup>3</sup> (se Figur 1-6 i rapport 13455-OO-RIGm-R-003)

Sprengningsvolum: 8 500 m<sup>3</sup> (fast fjell)

- Omfatter sprengning i indre deler av havnebassenget (Figur 1-4, i samme rapport)

Ang. dumping/utfylling, så er det oppgitt 12 200m<sup>3</sup> (+/- 1200 m<sup>3</sup>). Som beskrevet skal 11000m<sup>3</sup> benyttes med hensikt å fylle opp ved eksisterende rampe sør for å redusere bredde på kaidekket. Det er sprengningsmasser som prosjektet generer som skal benyttes her. I tillegg skal 1200m<sup>3</sup> benyttes for å etablere en støttefylling under rampe nord.

Utfyllingsvolum: 11000 m<sup>3</sup> (utfylling v/rampe sør)

Støttefylling: 1200m<sup>3</sup> (rampe nord)

Dumpevolum: 0m<sup>3</sup>

Med vennlig hilsen

**Hege Mentzoni Grønning**

FAGLEDER MILJØTEKNOLOGI

Dr.techn.Olav Olsen AS

+4790638963

---

**From:** Ane Iglan Hellerslia <anihe@statsforvalteren.no>

**Sent:** mandag 9. januar 2023 15:12

**To:** Hege Mentzoni Grønning <hmg@olavolsen.no>

**Subject:** Melding fra Statsforvalteren

Du er satt som kopimottaker p  sak  Saksnr 

Vennlig hilsen

 **SaksbehandlerNavn**  |  **SaksbehandlerStilling** 

e-post:  SaksbehEMail 